



Nazwa inwestycji: Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej działka 153/6

Miejsce inwestycji: Włynkówko

Wykonawca: Usługi Transportowe "ZIMAR"
Ryszard Ziegert
ul. Konarskiego 4
77-100 Bytów

Koszt inwestycji: 9.420,20 zł brutto

Termin zakończenia: zakończono

Opis przedsięwzięcia

- Długość drogi 45 mb
- Szerokość 4 m + rozjazd 5 m²
- Powierzchnia 185 m²

Technologia wykonania nawierzchni drogi:

1. korytowanie,
2. profilowanie podłoża,
3. wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm,
4. utwardzenie nawierzchni kruszywem - dolną warstwę grubości 15 cm z łamanego kruszywa betonowego (gruzobetonu),
5. utwardzenie nawierzchni kruszywem - górna warstwa o grubości 8 cm z kruszywa skalnego melafirowego 0-31,5mm.

Zdjęcia z realizacji inwestycji

