



Nazwa inwestycji: Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej działka 259

Miejsce inwestycji: Głobino

Wykonawca: Usługi Transportowe "ZIMAR"
Ryszard Ziegert
ul. Konarskiego 4
77-100 Bytów

Koszt inwestycji: 131.653,22 zł brutto

Termin zakończenia: zakończono

Opis przedsięwzięcia

- Długość drogi 611 mb
- Szerokość 3,5 m
- Powierzchnia 2138,50 m²
- górna warstwa melafiru grubości 8 cm na istniejącej podbudowie z kruszbetonu na długości 254m, szerokość 4 m

Technologia wykonania nawierzchni drogi:

1. korytowanie,
2. profilowanie podłoża,
3. wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm,
4. utwardzenie nawierzchni kruszywem - dolną warstwę grubości 15 cm z łamanego kruszywa betonowego (gruzobetonu),
5. utwardzenie nawierzchni kruszywem - górna warstwa o grubości 8 cm z kruszywa skalnego melafirowego 0-31,5mm.

Zdjęcia z realizacji inwestycji



